

VERSLAG WERFBEZOEK dd. **31/05/2010** uur : **10.00u**

BOUWHEER: Degroene Alfons
WERFADRES: Grote Vijver 18 – 3300 Tienen
Verslaggever: CD

Kwaliteitskwotering: 10 = zeer goed / 8 = goed / 5 = voldoende, verbeteringen aanbrengen / 3 = onvoldoende, onmiddellijke reactie / 0 = gevaarlijke situatie, onmiddellijk actie ondernemen

Algemeen		Kw
Orde en reinheid	1	3
Vallen hoogte	2	3
Vallen putten / sleuven	3	3
Bord 'verboden toegang'	4	10
Afsluiting	5	10
Asbest	6	nvt
Keuringsattesten	7	nvt
Gehoorbeschermers	8	8
Snoeren / kabels	9	8

Opmerkingen:

1. Opruimen. Geregeld puin van de werf verwijderen.

2./3. VALGEVAAR STERK AANWEZIG DOOR:

- onafgeschermdde convectorputten

- ontbreken van een tweede leuning op lager gelegen dak (tss 40-50 cm)

Zodra men aan dit dak begon werden de planken van hoger gelegen dak verplaatst.

- ontbreken van leuningen aan de overloop (leuningen plaatsen op hoogte 40-50cm en 100-120cm)

Foto's:

